推進工事実績(オーガ式)

年月	発注者	工事名称	管径	管種類	区間距離 max(m)	区間数	施工延長	土質	N値	工法
1990年3月	豊橋市	中島処理区橋良地区配水施設築造工事(第2工区)	450	ヒューム管	92.00	2	150.00	砂礫	10	アースパイロット
12月	愛知県東浦町	公共下水道事業管渠布設工事第2工区	600	ヒューム管	67.00	2	67.00	シルト	5～10	アースパイロット
1992年2月	半田市	中央処理分区汚水13工区その2管渠布設工事	500	鋼管	34.00	2	93.40	砂礫	25	オーケーモール(名鉄線路横断)
3月	愛知県蟹江町	小規模かんがい排水事業西ノ森地区管水路新設工事	600	ヒューム管	24.30	1	24.30	砂質土	20	ホリゾンガー
10月	半田市	公共下水道事業管渠布設工事(第8工区)	400	鋼管	7.50	1	7.50	砂質土	―	ミニモール
1993年1月	岐阜市	岐阜市下水道拡張事業東第1処理分区	350	ヒューム管	66.81	1	66.81	砂質土	10	ホリゾンガー
1997年9月	碧南市	西端3号汚水幹線(第5工区)	200 250	塩ビ管	30.00 70.00	2 1	40.00 70.00	砂質 シルト	5～10	エンビライナー
10月	常滑市	公共下水道支線管渠築造工事(9-2)	500	鋼管	52.00	4	147.40	礫混砂	5～15	オーケーモール
1999年2月	四日市市	四郷汚水支線管渠布設工事(その1)	300	鋼管	12.43	2	22.43	砂層	20	DRM
8月	一宮市	日光川上流処理区大和町毛受地内大和中5号支線下水道管布設工事(その6)	250	ヒューム管	77.00	1	77.00	砂質シルト	0～5	オーガ1工程プレストーン
11月	尾西市	中島地区汚水枝線築造(第4工区)工事	350	塩ビ管	61.70	1	61.70	砂質土	0～15	パイコン
2000年6月	愛知県東浦町	公共下水道事業管渠布設工事(1工区)	300	塩ビ管	49.61	1	49.61	砂質土	0～10	オーガ1工程(ケコム推進, マークII)
2001年8月	三重県玉城町	平成12年度佐田汚水幹線推進工事	400	鋼管	93.60	3	86.61	玉石	40～50	オーケーモール(TH100ハンマー)
8月	三重県玉城町	平成12年度玉城町公共下水道勝田町推進工事	600	鋼管	49.99	1	47.99	玉石混砂礫	40以上	オーケーモール
10月	亀山市	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)	400	鋼管	35.00	3	86.61	玉石	50以上	オーケーモール(TH100ハンマー)